

**รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ โครงการ ๑ รายการ งบประมาณ ๒๔๖,๙๗๙,๑๐๐ บาท วงเงินตามสัญญาจ้าง จำนวน ๒๒๙,๓๒๘,๗๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๗ โครงการ ๑ รายการ งบประมาณ ๒๐๑,๗๐๗,๓๔๖ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๐๖๓,๙๐๐ บาท คือ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองสระ

- หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เงินกันไว้เบิกเหลือในปี : ๒๓,๐๖๓,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๔,๐๖๘,๙๗๙ บาท
คงเหลือ ๘,๙๙๔,๙๒๑ บาท
- ผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินงาน ๙๕.๓๖ % , คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
ภายในวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๘
- ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง : ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วงเงินตามสัญญาจ้าง (บาท)	ผลการเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
					PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	
1	โครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งระบบโลจิสติกส์เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมเพื่อความปลอดภัย	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	20,000,000.00	19,994,000.00	16,994,815.00	16,994,815.00	100.00	0.00	31 ก.ค. 67- 27 พ.ย. 67	ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	โครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงสายห้วยพุน-พุมเรียง	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1	50,000,000.00	49,956,000.00	49,956,000.00	49,894,754.19	99.88	61,245.81	31 ก.ค. 67- 27 พ.ย. 67	ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงสายหนองขรี-เทศบาลเมืองท่าข้าม	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1	36,000,000.00	35,994,000.00	30,594,050.00	30,594,050.00	100.00	0.00	31 ก.ค. 67- 27 พ.ย. 67	ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4	โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาประเพณีชักพระทอดผ้าป่าแข่งเรือยาว และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,255,800.00	2,810,000.00	1,973,500.00	1,973,500.00	100.00	0.00	ต.ค.66-ธ.ค.67	ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดฯ	10,000,000.00	550,500.00	550,500.00	550,500.00	100.00	0.00	ต.ค.66-ธ.ค.67	ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,221,100.00	930,000.00	930,000.00	930,000.00	100.00	0.00	26 ส.ค. 67- 26 ต.ค. 67	ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7	โครงการปรับปรุงถนนแขวง-หน้าเขา	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	50,000,000.00	49,990,000.00	49,990,000.00	49,590,041.23	99.20	399,958.77	24 ก.ค. 67- 20 ธ.ค. 67	ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายถ้ำเสือขบ-เขานาใน ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม	แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี	11,012,000.00	10,770,000.00	10,770,000.00	10,770,000.00	100.00	0.00	28 ส.ค. 67- 25 ธ.ค. 67	ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชอยอนามัย เลียบคลองบางหมาก หมู่ที่ 3,8 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี	18,910,000.00	15,480,000.00	13,158,000.00	13,158,000.00	100.00	0.00	28 ส.ค. 67- 24 ม.ค. 68	ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสระ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	27,860,000.00	27,134,000.00	23,063,900.00	14,068,979.00	61.00	8,994,921.00	4 ก.ค.67-29 เม.ย.68	ผลการดำเนินงาน 95.36 คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการธาตุอาหาร	ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี	1,367,900.00	1,367,900.00	0.00	1,367,787.20	99.99	112.80	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12	โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเด่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	996,600.00	996,600.00	0.00	971,700.00	97.50	24,900.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วงเงินตามสัญญาจ้าง (บาท)	ผลการเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
					PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	
13	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน	สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี	896,200.00	896,200.00	0.00	735,000.00	82.01	161,200.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
14	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการและการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11	1,097,000.00	1,097,000.00	0.00	968,931.00	88.33	128,069.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15	โครงการยกระดับงานเทศกาลส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวงาน กิจกรรมงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,952,000.00	3,952,000.00	0.00	3,227,000.00	81.65	725,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
16	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยชุมชน เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมูลค่าสูง	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,106,300.00	1,106,300.00	0.00	1,057,950.00	95.63	48,350.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
17	โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง TO BE NUMBER ONE	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,352,400.00	3,352,400.00	0.00	3,310,206.50	98.74	42,193.50	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
18	โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Suratthani Herbal City)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,451,800.00	1,451,800.00	0.00	1,451,111.00	99.95	689.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
19	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00	0.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม			246,979,100.00	229,328,700.00	197,980,765.00	203,114,325.12	82.24	10,586,639.88		